

TOP 6 Bericht des Vorstands

Verwaltungsratssitzung am 01.07.2021

Kreislaufwirtschaftshof

- Aktuell (nach Anpassung Bauentwurf)
 - Erstellung Bauantragsunterlagen
 - Erstellung Ausschreibungsunterlagen (europaweites Verfahren, begleitet durch Fachanwalt für Vergaberecht)
- Vorgehen:
 - Nach Fertigstellung Neubau Abriss der bestehenden Gebäude, dann Baugrundvorbereitung
 - Einleitung des Vergabeverfahrens (Generalübernehmervertrag = Unternehmer leistet Großteil des Bauauftrags selbst und beauftragt nur einzelne Leistungen an Subunternehmer)
 - Vorgesehener Baubeginn: August 2022 (Dauer ca. 6 Monate)
 - Notbetrieb KWH auf Betriebsgelände während der Bauarbeiten
- Aktuelle Thematik:
 - stark ansteigende Preise für ausgewählte Baumaterialien
 - Bisheriger Planungsansatz: 8,3 Mio. Euro

**TOP 6 Bericht des Vorstands
Verwaltungsratssitzung am 01.07.2021**

Sanierung Eventhalle

- Gegenstand:
 - Errichtung einer durchgängigen zweiten Dachhaut aus gefalzten Aluminiumblechen
 - Abdichtung der östlichen Stirnfassade
- Aktuell:
 - Aufbringen der letzten Blechbahnen sowie Rahmen für die Lichtkuppeln
 - Fertigstellung Dach voraussichtlich in der 27. Kalenderwoche
- Veranschlagte Kosten von 1,4 Mio. € werden eingehalten



Zustand vor der Sanierung



Zustand während der Sanierung