

Bericht des Vorstands

Verwaltungsratssitzung am 19.12.2022

öffentlich

Stand wesentlicher Projekte

1. **Bau Kreislaufwirtschaftshof**
2. Bau Gebäude Friedhof Hülsdonk
3. Innenstadtsanierung
4. Bau Parkplatz Festivalhalle / Solimare
5. Machbarkeitsstudie E-Mobilität und Wasserstoff

KWH-Neubau

Aktueller Sachstand

- Beginn der Arbeiten (Baugrundvorbereitung) am 07.09.2022
- zeitgleiche Aufnahme provisorischer KWH auf rückwärtiger Fläche des Betriebshofes
- Bislang keine nennenswerten Bodenbefunde (Altlasten, Kampfmittel)
- Januar 2023: Beginn Rohbauarbeiten
- Ende Mai 2023: Fertigstellung der Gebäudehülle
- September 2023: Voraussichtliche Fertigstellung bei weiterhin planmäßigem Verlauf



Stand wesentlicher Projekte

1. Bau Kreislaufwirtschaftshof
2. **Bau Gebäude Friedhof Hülsdonk**
3. Innenstadtsanierung
4. Bau Parkplatz Festivalhalle / Solimare
5. Machbarkeitsstudie E-Mobilität und Wasserstoff

Friedhofsgebäude Hülsdonk

Aktueller Sachstand

- Zustimmung Verwaltungsrat vom 23.06.2022 zur Entwicklung eines neuen Planungskonzeptes ohne Kooperationspartner
- Auswahl eines Fachplaners auf Basis eines Vergabeverfahrens
- Auftragsvergabe Ende Oktober 2022
- Entwicklung von zwei Planvarianten
 - Modell 1: Vollständiger Neubau
 - Modell2: Teilerhalt Trauerhalle

Weiteres Vorgehen

- Vorstellung der Planentwürfe, Kostenschätzung, Auswirkung auf Friedhofsgebühren in eine der nächsten Verwaltungsratssitzungen



Stand wesentlicher Projekte


1. Bau Kreislaufwirtschaftshof
2. Bau Gebäude Friedhof Hülsdonk
- 3. Innenstadtsanierung**
4. Bau Parkplatz Festivalhalle / Solimare
5. Machbarkeitsstudie E-Mobilität und Wasserstoff

Vorabmaßnahme Inlinersanierung

- Umsetzung von rd. 1,5 km Inlinersanierung im 2. Halbjahr 2022
- Saniert wurden:
 - Fieselstraße, Haagstraße, Im Rosenthal, Kleine Allee, Meerstraße, Oberwallstraße
 - Hausanschlüsse Burgstraße aufgrund vorgezogener Komplettanierung saniert, Inliner im Frühjahr 2023.
 - Inspektion von 460 Hausanschlüssen abgeschlossen, akt. 1/3 ausgewertet

Ausschreibung Kommunikationskonzept

- Leistungsbeschreibung in Abstimmung zw. Stadtverwaltung/Enni.
- Start der Ausschreibung Anfang 2023



Maßnahmengbiet: Inlinersanierung 2. Halbjahr 2022

Stand wesentlicher Projekte

1. Bau Kreislaufwirtschaftshof
2. Bau Gebäude Friedhof Hülsdonk
3. Innenstadtsanierung
- 4. Bau Parkplatz Festivalhalle / Solimare**
5. Machbarkeitsstudie E-Mobilität und Wasserstoff



Bauablauf der 6 Bauabschnitte und Endzustand mit Grünanlagen

Aktueller Stand/ Ausblick

- Kanalsanierung 1,5 km und Bau des Regenrückhaltebeckens abgeschlossen.
- Vergabe der Oberflächenerneuerung (26.000 m²) an Fa. Eiffage 09/2022
- 6 Bauphasen bis August 2024
- Berücksichtigung der Veranstaltungen (Schlossparklauf, Moers Festival, Comedy Arts)
- 77 neue Bäume (Gesamtbestand nach Fertigstellung: 106 Bäume)

Stand wesentlicher Projekte

1. Bau Kreislaufwirtschaftshof
2. Bau Gebäude Friedhof Hülsdonk
3. Innenstadtsanierung
4. Bau Parkplatz Festivalhalle / Solimare
5. **Machbarkeitsstudie E-Mobilität und Wasserstoff**