

# Bericht des Vorstands

Top 7 der Verwaltungsratssitzung am 02.07.2024

- Beschluss Verwaltungsrat vom 21.06.2023:  
Modellvariante B (Bestandserhalt)
- Im Nachgang Beauftragung Architekt und notwendige Fachplaner (Brandschutz, Elektro, Lüftung, etc.) mit der Erstellung der Bauantragsunterlagen
- Einreichung Bauantragsunterlagen Anfang April 2024, danach Vorprüfung durch die Bauaufsicht und Überarbeitung der Antragsunterlagen bis Ende Juni



# Trauerhalle Friedhof Hülsdonk

- Kurzfristige Einreichung eines Förderantrages für die energetische Sanierung der Heizungstechnik
- Aktuell: Vorbereitung Auftragsvergabe für Ingenieurbüro zwecks Erstellung Leistungsverzeichnisse und Vorbereitung öffentliche Ausschreibung
- Frühestmöglicher Baubeginn: Dezember 2024;  
In der Bauphase:  
Verlegung der Beisetzungsfeiern auf benachbarte Friedhöfe
- Voraussichtliche Bauzeit: 10 Monate



# Energetische Sanierung Eishalle

- Beschluss Verwaltungsrat vom 21.06.2023:
- Durchführung neuerliche Statikprüfung Dach (Dezember 2023) bezüglich möglicher Verstärkung der Dämmung

Ergebnis:

energetische Ertüchtigung möglich, aber unwirtschaftlich

- Einreichung Förderantrag energetische Ertüchtigung im Dezember 2023
- Förderbescheid vom 28.03.2024 über rd. 175 T € bei voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 1.13 Mio. €



- Einreichung des Bauantrags im August 2024
- Parallel:  
Vorbereitung Auftragsvergabe für Ingenieurbüro zwecks Erstellung Leistungsverzeichnisse und Vorbereitung öffentliche Ausschreibung;  
Beabsichtigter Baubeginn: Mitte März 2025, im Anschluss an die nächste Eislaufsaison
- Voraussichtliche Fertigstellung: Anfang September 2025
- Geplante Eislaufsaison 2024 / 2025: 04.10.2024 bis zum 16.03.2025

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**